

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ-1892“

3200 гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, пл. „Демокрация“ № 1
тел. +35991582696, e-mail: razvitiie_1892@abv.bg

РЕШЕНИЕ

№ 1.1./17.04.2018 г.

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка – публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки, с предмет: „СМР ремонт и реконструкция на сграден читалищен фонд – Народно читалище „Развитие 1892“-гр. Бяла Слатина“, с прогнозна стойност на 350 932.20 лв. /триста и петдесет хиляди деветстотин тридесет и два лева и двадесет стотинки/ без ДДС.

На основание чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП, чл.181, ал. 6 от ЗОП, чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, във връзка с процедура по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР ремонт и реконструкция на сграден читалищен фонд – Народно читалище „Развитие 1892“-гр. Бяла Слатина“, открита с Решение №1/28.02.2018г. на Председателя на Читалищното настоятелство - Възложителя на обществената поръчка, както и след запознаване с представените ми Протокол №1, Протокол №2 и Протокол №3 от работата на комисията, назначена със Заповед № 12 / 29.03.2018г. и изменена със Заповед №17/05.04.2018 г. на Възложителя

1. ОБЯВЯВАМ

Класираните участници в процедурата, чийто оферти съответстват на предварително обявените условия на Възложителя, както следва:

- I во място – Участник „Райкомерс конструкшън“ ЕАД с комплексна оценка 100 т.;

2. ОПРЕДЕЛЯМ

За изпълнител на обществена поръчка с предмет: „СМР ремонт и реконструкция на сграден читалищен фонд – Народно читалище „Развитие 1892“-гр. Бяла Слатина“, открита с Решение №1/28.02.2018г. на Председателя на Читалищното настоятелство - Възложителя на обществената поръчка, поради получена най-висока комплексна оценка, класирания на първо място участник, а именно:


- Участник „Райкомерс конструкшън“ ЕАД.

С посочения участник, на основание чл.112 от ЗОП да се сключи договор за изпълнение на обществената поръчка, при условията и реда на чл.67, ал.6 от ЗОП.

3. ОТСТРАНЯВАМ

Участник „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД

1. Правно основание: чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП




2.Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът не е предвидил изпълнението на дейности по подписване на Протокол Образец 2а и Акт обр. 15, които са задължителни според действащата нормативна уредба.

В Документацията към обществената поръчка Възложителят е посочил, че срокът за изпълнение започва от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка – Акт обр. 2а и е с продължителност до съставяне на Акт обр. 15. В представения от участника Линеен график не е предвиден ден/дни за откриване на строителната площадка и подписване на Протокол Образец 2а и ден/дни за подписване на Акт обр. 15. Акт обр. 15 съдържа данните от огледа на мястото и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка). С този протокол се установява състоянието и готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя и представлява неразделна част от срока за изпълнение на строителството. Предвид разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ – за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят за съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква – датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на строителния процес, посредством съставяне на разисквания протокол 2а. Налага се изводът, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура, което, от своя страна, налага задължението при изготвянето на линейния график от страна на участника, последният да предвиди тази дейност като конкретен ден, явяващ се начало на осъществяването от него строителни дейности. Предвид така изложените аргументи, недопустимо е да бъде прието предложение, в което не е предвиден ден/дни за подписване на Протокол образец 2а, тъй като за подписването на този протокол се извършват редица предшестващи действия. Осъществяването на тази дейност (подписване на Протокол 2а) се явява отправен момент за започване строителството по предмета на поръчката, представлява неразделна част от общия срок за изпълнение, предвид което е немислимо необозначаването на нужното за осъществяването на тази дейност време.

Аналогично е и непредвиждането на ден/дни за съставяне и подписване на Констативен протокол за установяване състоянието и готовността на строежа Акт обр. 15 (край на строителството и начало на срока за въвеждане на обекта в експлоатация и начало на демобилизация). При съставянето на Акт обр. 15 всички строително-монтажни работи трябва да са приключили, а участникът е предвидил да изпълнява строително-монтажни дейности през всички тридесет календарни дни. Тази дейност (по подписване на Акт. Обр. 15), представлява неразделна част от общия срок на изпълнение на строителството, предвид което е немислимо и недопустимо непредвиждане на време, необходимо за осъществяването на тази дейност.

Линейният график, по своята същност, визуализира изпълнението на цялостния строителен процес в предвидения от съответния евентуален изпълнител период от време. Представеният Линеен график дава основание да се заключи, че участникът не е представил реалния срок за изпълнение на СМР, тъй като не е предвидил за изпълнение дейностите по подписване на Протокол Образец 2а и Акт обр. 15.

Съгласно Документацията: „Предложенията относно последователността и взаимнообвързаността на предлаганите дейности, които не отговарят на изискванията на



Възложителя и проектната документация, действащото законодателство, техническите изисквания и стандарти и при които предложената организация, подход на изпълнение и мобилизация на използваните ресурси не съответстват на конкретния предмет на поръчката и заложения срок на изпълнение, ще бъдат предложени за отстраняване.“

Участник „НСК София“ ЕООД

1. **Правно основание:** чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП

2. **Мотиви:** Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е декларирал срок за изпълнение 180 (сто и осемдесет) календарни дни, който е повече от максималния, заложен от Възложителя в Обявлението и Документацията, а именно 160 (сто и шестдесет) календарни дни.

В Документацията по обществената поръчка Възложителят е посочил следното:

„Срокът за изпълнение на дейностите по обществената поръчка е до 160 (сто и шестдесет) календарни дни и започва да тече от датата на получаване на Уведомително писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за започване на дейностите, но не по-рано от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и приключва с подписване на Протокол Образец 15.“

Публикувано е и Разяснение до заинтересованите лица, в което Възложителят разяснява, че е допусната техническа грешка в Образец №3, т. 3 като вместо 180 (сто и осемдесет) календарни дни следва да се чете не-повече от 160 (сто и шестдесет) календарни дни и за улеснение е представен редактиран Образец №3.

Също така, участникът е представил Линеен график с продължителност на СМР 160 (сто и шестдесет) календарни дни, което е явно несъответствие с декларирания, в т.3 от Образец №3, срок – 180 (сто и осемдесет) календарни дни.

Предвид изложеното участникът е представил техническо предложение, което противоречи на одобрената документация за участие и направените разяснения от възложителя.

На основание чл. 181, ал. 8 от ЗОП във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници в процедурата, като в същия ден бъде публикувано в Профила на купувача, заедно с протоколите от работата на комисията при спазване на условията на чл.42, ал.2, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.1, т.5 от ПЗОП.

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Връзка към електронната преписка в Профила на купувача:
<http://www.byala-slatina.com/subsection-650-chitalischa.html>

Възложител:
Теменуга Василева
Председател на Читалищното настоятелство